CER VALSAMOGGIA SOC. COOP.

IL COMPLESSO LAVORO DI COSTRUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA

BOLOGNA, DICEMBRE 2024



PREMESSA

LA CER VALSAMOGGIA NASCE DAL BASSO, PER VOLONTA' DI UN RISTRETTO GRUPPO DI PERSONE, DOTATE DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- VISIONARIE
- ANIMATE DA BUONA VOLONTA'
- DOTATE DI ESPERIENZE TECNICO-AMMINISTRATIVE
- CONOSCITORI DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITA', CON DISPONIBILITA' DI TEMPO DA DEDICARE AL PROGETTO.

IN SINTESI:

UN GRUPPO DI PENSIONATI CHE SI E' MESSO IN TESTA DI DARE UN AIUTO A MIGLIORARE IL NOSTRO FUTURO.



LE TAPPE DI COSTRUZIONE DELLA CER VALSAMOGGIA

PRIMAVERA 2022 → ***NASCE IL COMITATO PROMOTORE***

AUTUNNO 2022 → ***SONO STATE RACCOLTE LE DISPONIBILITÀ DI UNA DECINA DI AZIENDE AD OSPITARE SULLA COPERTURA DEI PROPRI SITI PRODUTTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELLA CER***

INVERNO 2022/23 → ***SONO STATE RACCOLTE PRE-ADESIONI ALLA CER DI UN CENTINAIO DI FAMIGLIE E IMPRESE***



LE TAPPE DI COSTRUZIONE DELLA CER VALSAMOGGIA

FEBBRAIO 2023 → ***IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROMOTORE PRESENTA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI COMUNITA' ENERGETICHE"***

LUGLIO 2023 → ***VIENE PUBBLICATA LA GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO.***
LA NOSTRA DOMANDA E' ACCOLTA E AMMESSA A FINANZIAMENTO



LE TAPPE DI COSTRUZIONE DELLA CER VALSAMOGGIA

AUTUNNO 2023 → ***È STATO SVOLTO UN LAVORO DI APPROFONDIMENTO SUL MODELLO GIURIDICO DA DARE ALLA CER CHE SI CONCLUDE CON LA SCELTA DELLA FORMA COOPERATIVA***

FEBBRAIO 2024 → ***IL GOVERNO HA EMANATO I DECRETI ATTUATIVI DELLE CER E QUANTIFICATO GLI INCENTIVI.***
CIÒ HA PERMESSO DI FARE UNA PRIMA VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ ECONOMICA

12 GIUGNO 2024 → ***NASCE CON ATTO NOTARILE LA CER VALSAMOGGIA SOC. COOP.***



LE TAPPE DI COSTRUZIONE DELLA CER VALSAMOGGIA

5 AGOSTO 2024 →

E' STATA INVIATA ALLA REGIONE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL BANDO "COSTITUZIONE" IMPERNIATA SULLO "STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA"

21 NOVEMBRE 2024 →

LA* CER VALSAMOGGIA *HA PARTECIPATO AL "BANDO PER IL SOSTEGNO AGLI INCENTIVI DELLE COMUNITA' ENERGETICHE ANNO 2024" CON 5 IMPIANTI PER UN TOTALE DI 600 KWP CHE GENERANO UNA PRODUZIONE ANNUA STIMATA IN 700.000 KW/H

11 DICEMBRE 2024 →

GLI ATTUALI SOCI DELLA* CER *SONO 61 DI CUI 19 SONO P.M.I. CON UN CONSUMO ELETTRICO IN FASCIA 1 DI 2,5 MILIONI DI KW/H



I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA RISCONTRATI

1°) LA REPERIBILITÀ DEI SITI

I COMUNI SU CUI INSISTE LA CABINA PRIMARIA(VALSAMOGGIA,M.S.PIETRO, CASTELFRANCO EMILIA)SONO STATI INFORMATI DELL'ATTIVITÀ DELLA CER,MA NON COINVOLTI NELLA RICERCA DI SITI IDONEI. LA RICERCA DI SITI IDONEI SI È CONCENTRATA UNICAMENTE SU PRIVATI

MOTIVAZIONE: ACCELLERARE I TEMPI



I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA RISCONTRATI

IL RAPPORTO CON I PRIVATI È PASSATO ATTRAVERSO VARIE FASI COSÌ SINTETIZZABILI:

- ***IL PRIMO CONTATTO È STATO FINALIZZATO A SPIEGARE LE FINALITÀ DEL FUNZIONAMENTO DI UNA CER (UN LAVORO PORTA A PORTA)***
- ***IN UN SECONDO MOMENTO SI È ENTRATI IN UNA FASE DI DETTAGLIO DEL PROGETTO DELL'IMPIANTO***
- ***POI SI È PASSATI ALLA FASE DI DEFINIZIONE DEL TIPO DI SERVITÙ CHE L'IMPIANTO COMPORTA,A PARTIRE DALLA DURATA VENTICINQUENNALE***
- ***SI SONO POI RACCOLTI I DATI CATASTALI E LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LASTRICI SOLARI***
- ***INFINE SI È PASSATI ALL'ACCORDO SULLA REMUNERAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE***

N.B. IN MANCANZE DI ESPERIENZE CONCRETE DEL FUNZIONAMENTO DI UNA CER, LA POSSIBILITÀ DI OTTENERE IL CONSENSO ALLA CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PASSA UNICAMENTE ATTRAVERSO LA CREDIBILITÀ DEL PROPONENTE



I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA RISCONTRATI

2°) IL TEMPO

ASSEMBLARE UNA CER " COMUNITÀ"COME QUELLA CHE SI STA COSTRUENDO RICHIEDE MOLTISSIMO TEMPO

- ***L'ADESIONE DI OGNI SOCIO (SONO 61 QUELLI CHE HANNO GIÀ VERSATO I 50 EURO DELLA QUOTA DI ADESIONE: 19 AZIENDE E 42 PRIVATI) RICHIEDE UN LAVORO PERSONALIZZATO DI CONTATTO, PERSUASIONE E RACCOLTA DATI.L'ADESIONE SPONTANEA, FRUTTO DEL PASSSAPAROLA È L'ECCEZIONE***

- ***AL TEMPO DEDICATO ALLA ADESIONI VA SOMMATO IL TEMPO PER LA GESTIONE ANAGRAFE DEI SOCI, PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA, PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI REGIONALI ECC.***



I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA RISCONTRATI

- ***IL TEMPO PER LA DEFINIZIONE DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA COOPERATIVA***
- ***IL TEMPO PER L'INTERPRETAZIONE DELLE REGOLE GESTIONALI***
- ***IL TEMPO DEDICATO AI RAPPORTI ISTITUZIONALI (COMUNE-REGIONE-GESTORI DI RETE...)***



LA COSTRUZIONE DI UNA CER RICHIEDE UN ENORME LAVORO DI CUCINA

I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA RISCONTRATI

3°) IL FINAZIAMENTO

TROVARE LE RISORSE PER FINANZIARE LA COSTITUZIONE E L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI UNA* CER,*CHE NASCE DAL BASSO, È DIFFICILE

SENZA L'APPORTO DI RISORSE PUBBLICHE NELLA <u>FASE COSTITUTIVA</u> E NELLA <u>COSTRUZIONE DEI PRIMI IMPIANTI</u> UNA* CER *"POPOLARE E COMUNITARIA", COME QUELLA CHE STIAMO COSTRUENDO, NON HA LE CONDIZIONI ECONOMICHE-FINANZIARE PER SOPRAVVIVERE



I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA RISCONTRATI

LE CRITICITÀ FINANZIARIE

AGLI OLTRE 60 SOCI ADERENTI, ABBIAMO CHIESTO UNA QUOTA ASSOCIATIVA DI 50 EURO.
CON IL SOLO CAPITALE SOCIALE NON SI POSSONO FARE INVESTIMENTI DI CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO.
L'AVVIO DI UNA CER È AGGRAVATO DAL COSTO DEL DENARO,CHE NELLA SOLA FASE COSTITUTIVA AMMONTA AD ALCUNE DECINE DI MIGLIAIA DI EURO (SPESE NOTARILI,CONSULENZE,ONERI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ECC.)



I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA RISCONTRATI

LE CRITICITÀ FINANZIARIE

LA* CER,*PRIMA DI INIZIARE AD INCASSARE I PROVENTI DELLA VENDITA DI ENERGIA E DEGLI INCENTIVI, DEVE USARE RISORSE PRESE A PRESTITO.
L'INCENTIVAZIONE DEL 30% AGLI INVESTIMENTI,DA PARTE DELLA REGIONE E-R,COSTITUISCE L'EQUITY NECESSARIO PER ACCENDERE UN MUTUO.
IN OGNI CASO SI TRATTA DI PRESTITI ONEROSI CHE INCIDONO PESANTEMENTE SUL BILANCIO ECONOMICO

VA POI CONSIDERATO CHE L'IVA È UN COSTO E CHE POTRÀ ESSERE RECUPERATA SOLO DOPO UN PAIO DI ANNI DI ATTIVITÀ



I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA RISCONTRATI

LE CRITICITÀ FINANZIARIE

INFINE C'È DA CONSIDERARE CHE L'INCASSO DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER IL "BANDO COSTITUZIONE" E GLI INCENTIVI ALLA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI AVVERRÀ DOPO LA PRESENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE QUIETANZIATA

QUESTI PASSAGGI RICHIEDONO MESI DI TEMPO E GENERANO SIGNIFICATIVI COSTI FINANZIARI

PER RIDURRE QUESTI COSTI OLTRE AL CAPITALE SOCIALE SI STA FACENDO RICORSO AD UN SIGNIFICATIVO PRESTITO INFRUTTIFERO ALLA CER DA PARTE DEI SOCI FONDATORI



I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA RISCONTRATI

LE CRITICITÀ ECONOMICHE

IL PIANO DI FATTIBILITÀ TECNICOED ECONOMICA È BASATO SULL'ASSUNTO CHE IL VALORE DELL'ENERGIA (RITIRO DEDICATO)SIA COSTANTE NEL TEMPO

TUTTAVIA NESSUNO PUÒ GARANTIRE CHE IL PREZZO DELL'ENERGIA NON POSSA DIMINUIRE NEL TEMPO.
IN QUESTO CASO L'ECONOMICITÀ DELLA CER SI RIDURREBBE PROPORZIONALMENTE

IN GENERALE NEI VENTANNI DI INCENTIVAZIONE DELLE CER LE ENTRATE SONO, NEL MIGLIORE DEI CASI, STABILI MENTRE I COSTI SARANNO SICURAMENTE CRESCENTI

VA POI CONSIDERATO CHE IL VALORE DEGLI INCENTIVI SARÀ RIDOTTO PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA DI FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI



I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA RISCONTRATI

PER RIDURRE QUESTE CRITICITÀ ECONOMICHE ABBIAMO RIDOTTO ALL'OSSO LE SPESE DI FUNZIONAMENTO TANTO CHE LA CER HA SEDE PRESSO L'ABITAZIONE DI UNO DEI SOCI,NON HA PERSONALE E TUTTA L'ATTIVITÀ È SVOLTA CON LAVORO VOLONTARIO

PER IL FUTURO,UNA VOLTA PORTATO A REGIME IL FUNZIONAMENTO DEI PRIMI 5 IMPIANTI PER I QUALI SI STA PARTECIPANDO AL BANDO REGIONALE ,PENSIAMO DI POTER CONTARE SUL PRESTITO DA PARTE DEI SOCI, CHE STIAMO REGOLAMENTANDO.



I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA RISCONTRATI

4°) IL PESO DELLE PROCEDURE

IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DI UNA CER È LUNGO,FATICOSO E PIÙ COMPLESSO DELL'AVVIO DI UN'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE ORDINARIA

LA PARTECIPAZIONE DELLA* CER *AI BANDI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DELLA FASE COSTITUTIVA E PER GLI INCENTIVI ALLA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI PASSA ATTRAVERSO PROCEDURE PER FASI,CHE PER COMPLETARSI RICHIEDONO ANNI. PER FARE UN ESEMPIO LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "COSTITUZIONE" AVVIATA NEL FEBBRAIO 2023 NON SI POTRÀ CONCLUDERE PRIMA DELLA PRIMAVERA 2025



I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA RISCONTRATI

PER IL BANDO "INCENTIVO AGLI INVESTIMENTI" I TEMPI SI PROSPETTANO ALTRETTANTO LUNGHI

PIÙ IN GENERALE:
LE CER SONO UN "SOGGETTO ECONOMICO-SOCIALE" NUOVO, PER CUI TUTTI GLI INTELOCUTORI:PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, BANCHE, ASSOCIAZIONI E TUTTI GLI INTERLOCUTORI PRIVATI FATICANO A RAPPORTARSI E, NELL'INCERTEZZA ,SI MUOVONO CON I PIEDI DI PIOMBO



I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA RISCONTRATI

5°) IL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA CER

ANCORA NON CI SIAMO DOTATI DI UN REGOLAMENTO DI GESTIONE A CAUSA DELL'INCERTEZZA SULLE MODALITÀ CON CUI CALCOLARE I BENEFICI ECONOMICI PER FAMIGLIE E IMPRESE.

ABBIAMO GIÀ UN IDEA DEI CRITERI DI SUDDIVISIONE DEI BENEFICI FRA I SOCI, PERSONE FISICHE E P.M.I.

ILPROBLEMA È QUELLO DI CALCOLARE IL VALORE DEI BENEFICI PER OGNUNA DI QUESTE CATEGORIE DI SOCI.





GRAZIE

Per maggiori informazioni: https://cervalsamoggia.it/